

Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 08.11.2023.

Радни налог број: 8

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње Прејак сигнал на пријему	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
			Кратак опис радова		
25.10.2023.	08.11.2023. 11:40	Земун Интерлокинг (InPower High)	Постављен атенуатор са већим слабљењем како би пријемна снага била у препорученим границама. Интервенција изведена на два порта	08.11.2023. 12:10	08.11.2023. 12:25

Радове извршио,

Утрошен материјал:

Милош Пантић

3 атенуатора